




H. Ayuntamiento de  
**Coyomeapan**  
2021-2024

**¡Este cambio ya nadie lo detiene!**



Presidencia  
Municipal

10 de enero de 2023

OFICIO No. DOP-010/2023


**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ**  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA

**PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto (tabla), Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Con más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

**C. RODOLFO GARCÍA LÓPEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COYOMEAPAN, PUEBLA



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE  
COYOMEAPAN, PUE.  
2021-2024

Archivo. Control de Gestión.

PRESIDENCIA MUNICIPAL S/N SAN JUAN CUAUTLA, COYOMEAPAN, PUEBLA. C.P. 75990

2361039568

coyomeapan\_2021-2024@hotmail.com

**MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2022**

**FISM-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220402185234	352407	20220002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA - 352407	Tepepa de Zaragoza	\$7,847,014.13		\$7,847,014.13	\$7,847,014.13	\$7,847,014.13	\$7,847,014.13	\$7,847,014.13	\$7,847,014.13	100%	100%	Metros Cuadrados	4200	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para validacion ya que fue una obra ejercida.
PUE220402185496	353384	20220007	REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS SAN JUAN CUATLA A TECUANTIOPA. - 353384	Tecuantiopa	\$14,497,622.36		\$14,497,622.36	\$14,497,622.36	\$14,497,622.36	\$14,497,622.36	\$14,497,622.36	\$14,497,622.36	100%	100%	Kilómetro lineal	12	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para validacion ya que fue una obra ejercida.
PUE220402185589	353811	20220012	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC DE JUAREZ DE 800 METROS DE LONGITUD - 353811	Tequixtepec de Juárez	\$3,460,812.43		\$3,460,812.43	\$3,460,812.43	\$3,460,812.43	\$3,460,812.43	\$3,460,812.43	\$3,460,812.43	100%	100%	Metros lineales	800	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para validacion ya que fue una obra ejercida.
PUE220402185658	354096	20220008	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA - 354096	San Juan Cuautla	\$13,097,769.57		\$13,097,769.57	\$13,097,769.57	\$13,097,769.57	\$13,097,769.57	\$13,097,769.57	\$13,097,769.57	100%	100%	Kilómetro lineal	5	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado. La cual presento observaciones en la plataforma MIDS, sin embargo se da avance para validacion ya que fue una obra ejercida.
PUE220402185890	354973	20220010	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354973	Santa María Coyomeapan	\$782,000.00		\$782,000.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$782,000.00	\$782,000.00	100%	100%	PROYECTO(S)	1	El presente servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402184359	350071	20220011	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 350071	Santa María Coyomeapan	\$203,594.48		\$203,594.48	\$203,594.48	\$203,594.48	\$203,594.48	\$203,594.48	\$203,594.48	100%	100%	SERVICIO(S)	1	El presente servicio se encuentra terminado y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402186507	356859	20220022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITZILATL - 356859	Huitzilatl	\$852,120.46		\$852,120.46	\$852,120.46	\$852,120.46	\$852,120.46	\$852,120.46	\$852,120.46	100%	100%	Cuarto(s)	10	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402186538	356955	20220015	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUIXTEPEC DE JUAREZ - 356955	Tequixtepec de Juárez	\$4,542,720.84		\$4,542,720.84	\$4,542,720.84	\$4,542,720.84	\$4,542,720.84	\$4,542,720.84	\$4,542,720.84	100%	100%	Cuarto(s)	50	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402185805	354668	20220017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA. - 354668	Tepepa de Zaragoza	\$4,456,000.00		\$4,456,000.00	\$4,456,000.00	\$4,456,000.00	\$4,456,000.00	\$4,456,000.00	\$4,456,000.00	100%	100%	Cuarto(s)	50	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
PUE220402185733	354370	20220014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLA. - 354370	San Juan Cuautla	\$3,685,604.32		\$3,685,604.32	\$3,685,604.32	\$3,685,604.32	\$3,685,604.32	\$3,685,604.32	\$3,685,604.32	100%	100%	Cuarto(s)	45	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

**FORTAMUN-DF**

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402199930		20220013	Construcción de Terraplen para construcción de Bachillerato en la Localidad de Tepepa de Zaragoza	Tepepa de Zaragoza	\$2,510,220.88		\$2,510,220.88	\$2,510,220.88	\$2,510,220.88	\$2,510,220.88	\$2,510,220.88	\$2,510,220.88	100%	100%	Metros Cuadrados	2500	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
TMP_PUE220402199942		20220016	Construcción de cuartos dormitorio en la localidad de Xocotla	Xocotla	\$2,107,708.10		\$2,107,708.10	\$2,107,708.10	\$2,107,708.10	\$2,107,708.10	\$2,107,708.10	\$2,107,708.10	100%	100%	Cuarto	25	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.
TMP_PUE220402199949		20220018	Construcción de 2 Cancha de usos multiples en la localidad de Segunda Sección	Segunda Sección	\$1,539,871.76		\$1,539,871.76	\$1,539,871.76	\$1,539,871.76	\$1,539,871.76	\$1,539,871.76	\$1,539,871.76	100%	100%	Metros Cuadrados	1140	La obra se encuentra terminada y operando en tiempo y forma, física y financieramente al 100% de acuerdo al contrato estipulado.

**MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**

**INDICADORES 2022**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	2do. Trimestre	25.00	1	4		0	0	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	3er. Trimestre	22.22	2	9	0.00	0	1	No se ejercieron este tipo de proyectos para este trimestre
	4to. Trimestre	16.67	2	12	18.18	2	11	Se alcanzo la meta planeada debido a que se ejercieron las obras de otros proyectos registrados

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	2do. Trimestre	50.00	2	4		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este segundo trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	3er. Trimestre	55.56	5	9	0.00	0	1	No se ejercieron recursos de obra de contribución directa durante este tercer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	4to. Trimestre	66.67	8	12	63.64	7	11	No se alcanzo la meta planeada debido a que no se ejercieron mas recursos para obras de contribucion directa

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
	1er. Trimestre		0	0		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución complementaria durante este primer trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas

<b>(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100</b>	<b>2do. Trimestre</b>	<b>25.00</b>	1	4		0	0	No se ejercieron recursos de obra de contribución complementaria durante este segundo trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	<b>3er. Trimestre</b>	<b>22.22</b>	2	9	<b>100.00</b>	1	1	No se alcanzo la meta planeada para este trimestre, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas
	<b>4to. Trimestre</b>	<b>16.67</b>	2	12	<b>18.18</b>	2	11	Se alcanzo la meta planeada debido a que se ejercieron las obras complementarias registradas

**MUNICIPIO DE COYOMEAPAN, PUEBLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES (AVANCE ) 2022**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México ) * 100	1er. Trimestre	16.67	1,845,702.5	11,074,215.0	16.67	1,845,702.5	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	2do. Trimestre	41.67	4,614,256.3	11,074,215.0	41.67	4,614,256.3	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	3er. Trimestre	66.67	7,382,810.0	11,074,215.0	66.67	7,382,810.0	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
	4to. Trimestre	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ministraron los recursos programados para este trimestre
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los recursos programados para este ejercicio
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	1,845,702.5	11,074,215.0	5.56	615,709.5	11,074,215.0	No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido a la planeación tardía y procesos de validación
	2do. Trimestre	41.67	4,614,256.3	11,074,215.0	18.74	2,075,698.5	11,074,215.0	No se alcanzó la meta planeada, ya que no se ejercieron los recursos programados para este trimestre debido a la planeación tardía y procesos de validación
	3er. Trimestre	66.67	7,382,810.0	11,074,215.0	34.78	3,851,388.7	11,074,215.0	No se alcanzó la meta planeada, debido al proceso de validación ante las dependencias normativas para su contratación y ejercicio del recurso, por lo cual no se pudo ejercer el monto programado y ministrado para este trimestre
	4to. Trimestre	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	100.00	11,074,215.0	11,074,215.0	Se alcanzó la meta planeada, ya que se ejercieron los recursos programados para este trimestre
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	101.95	4,614,256.3	45,260.0		4,614,256.3	0.0	No se generó recaudación de ingresos propios debido a problemas sociales en la presidencia municipal, la cual se encuentra tomada imposibilitando la recaudación de impuestos
	4to. Trimestre	122.34	11,074,215.0	90,520.0	34.48	11,074,215.0	321,180.3	Se supero la meta inicial debido a que se recaudó más de lo planeado inicialmente

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	-6.50	37,909,065.0	40,545,835.2	3.27	41,871,853.6	40,545,835.2	Se supero la meta inicial debido a que se recaudó más de lo planeado inicialmente además del ingreso disponible mayor



Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido
30869.52	30869.52								
		2	615	30753424.8	31056204.4	31056204.4	31056204.4	31056204.4	31056204.4
		2	614	16898906.5	16898906.5	16898906.5	16898906.5	16898906.5	16898906.5
		2	612	1825410.78	0	0	0	0	0
		1	441	11853814.4	13536445.6	13536445.6	13536445.6	13536445.6	13536445.6
		1	339	1145594.48	985594.48	985594.48	985594.48	985594.48	985594.48
6117	6117								
		1	311	1000000	1727265.48	1727265.48	1727265.48	1727265.48	1727265.48
		1	853	1033348.25	484485.05	484485.05	484485.05	484485.05	484485.05
		1	122	1200000	979747.57	979747.57	979747.57	979747.57	979747.57
		1	271	174000	323215	323215	323215	323215	323215
		2	614	2465950.57	1539871.76	1539871.76	1539871.76	1539871.76	1539871.76
		2	541	1560000	0	0	0	0	0
		2	612	3640916.18	3911922.04	3911922.04	3911922.04	3911922.04	3911922.04
		1	441	0	2107708.1	2107708.1	2107708.1	2107708.1	2107708.1



Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
31056204.4			SE REINTEGRAN LOS RENDIMIENTOS
16898906.5			CAMINOS SACA COSECHAS
0			OBRAS DE URBANIZACION PAVIMENTOS
13536445.6			PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
985594.48			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO
1727265.48			PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
484485.05			SE REINTEGRAN LOS RENDIMIENTOS
979747.57			ENERGIA ELECTRICA
323215			PAGO CERESO
1539871.76			PAGO DE SUELDOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
0			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA
3911922.04			OBRAS DE URBANIZACION CANCHAS
2107708.1			PARTIDA CANCELADA NO SE EJECUTO
			CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
			CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO